



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del 14/10/1982

Trasmesso alla Regione
il 28 OTT. 1982 N. 2931

L'anno millenovecento **ottantadue** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**
alle ore **10,00** nella Sala delle adunanze la **Giunta Comunale** con l'intervento dei Sigg.:

FERRETTI ALDERICO**Sindaco;****PENNACCHIETTI REMO****Ass. Anz.****MAZZARINI AUDINO****Ass. Eff.**

e con l'assistenza del Segretario Com. Sig. **Bilò Dott.ssa Patrizia**
ha adottato la retroscritta deliberazione, avente il seguente oggetto:

"APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA AFFIDATI ALLA DITTA BACCI ALDO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano**IL SINDACO****Il Segretario***f.to* **Pennacchietti Remo***f.to* **Ferretti Alderico***f.to* **Bilò Dott.ssa Patrizia**Pubblicata all'albo pretorio comunale il **28 OTT. 1982**~~pubblicazione all'albo pretorio il~~~~giorno festivo; oppure, iniziata la~~

per 15 giorni consecutivi.

San Paolo di Jesi, li **27/10/1982****Il Segretario**
Bilò Dott.ssa Patrizia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Paolo di Jesi, li **27/10/1982***Visto: IL SINDACO***Il Segretario***Bilò Dott.ssa Patrizia*

Premesso che con deliberazione consiliare n° 34 del 30/3/1981 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona "per quanto di competenza e salvo l'effettiva realizzazione dei mezzi di finanziamento" nella seduta del 5 giugno 1981, prot. n° 18417/III è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della Scuola Materna del Capoluogo per l'importo complessivo di f. 40.903.850, di cui Lire 28.320.492 a base d'asta e f. 12.583.358 a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, revisione prezzi, progettazione, Direzione Lavori e I.V.A. a norma di legge;

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 123 del 1/10/1981, esaminata senza rilievi "per quanto di competenza, salva la effettiva disponibilità dei mezzi di finanziamento", dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 26 ottobre 1981, prot. n° 38077/III, con la quale questo Comune ha affidato con il sistema della trattativa privata l'appalto dei lavori che trattasi alla Ditta BACCI ALDO di San Paolo di Jesi per l'importo di f. 28.306.332 al netto del ribasso dello 0,05% sull'importo netto a base d'appalto di f. 28.320.492;

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n° 140 del 18 novembre 1981 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. - Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 23/11/1981, prot. n° 42255/III con la quale si è provveduto all'accettazione della cauzione definitiva con polizza assicurativa fidejussoria a garanzia dell'appalto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna presentata dalla Ditta BACCI ALDO appaltatrice dei lavori, con conseguente miglioramento dell'offerta, tale da fissare l'importo netto dell'appalto a f. 28.278.011;

Dato atto che in data 23 novembre 1981 con atto Rep. n° 214 a rogito Segretario Comunale, reso esecutorio dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 24/11/1981, prot. n° 42649/III, registrato a Jesi in data 1/12/1981 al n° 1891 - Mod. 1/A/ - Vol. 192, è stato stipulato regolare contratto d'appalto con la Ditta BACCI ALDO per i lavori di ampliamento della Scuola Materna per l'importo di f. 28.278.011;

Vista la propria precedente deliberazione n° 142 del 26/11/1981, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. - Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 3 dicembre 1981, prot. n° 43271/III, con la quale si è provveduto all'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori per un ammontare complessivo di f. 15.822.968 ed alla relativa liquidazione per lo importo complessivo di f. 14.952.705, come da Certificato di Pagamento + I.V.A. a norma di legge per un totale di f. 15.251.759;

Vista la propria precedente deliberazione n° 184 del 31/12/1981, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 6 aprile 1982, prot. n° 13528/III con la quale è stata approvata una perizia di variante al progetto tale da stabilire il nuovo importo per lavori a misura in f. 33.042.990;

Atteso che in data 9/3/1982 con atto Rep. n° 218 a rogito Segretario Comunale, reso esecutorio dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 6/4/1982, prot. n° 13528/III registrato a Jesi il 23 aprile 1982 al n° 664-Mod. 1/A/-Vol. 193 è stato stipulato apposito atto aggiuntivo con la Ditta BACCI ALDO per il nuovo importo dei lavori affidati alla stessa, come da perizia di variante sopracitata;

Accertato che il nuovo importo dell'appalto, come dal citato atto ag-

Vista la propria precedente deliberazione n° 31 del 16/3/1982 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 6 aprile 1982, prot. n° 12844/III, con la quale è stato approvato il Verbale di concordamento di nuovi prezzi applicabili al 2° Stato d'Avanzamento;

Vista la propria precedente deliberazione n° 32 del 16/3/1982 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.-Sezione Autonoma di Ancona nella seduta del 6 aprile 1982, prot. n° 13526/III, con la quale si è provveduto all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori per un ammontare complessivo di lire 28.629.153 ed alla relativa liquidazione per l'importo complessivo di lire 12.348.881, di cui £. 12.101.844 come adda Certificato di Pagamento e lire 242.037 per I.V.A. a norma di legge;

Vista la propria precedente deliberazione n° 114 del 7/10/1982 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi applicati al 3° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei Lavori;

Accertato che nel frattempo la Ditta Appaltatrice BACCI ALDO ha provveduto alla ultimazione dei lavori di ampliamento della Scuola Materna;

Esaminato lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bartolucci Fabio dal quale risulta che gli stessi, a tutto il 1° settembre 1982 sono stati eseguiti per un importo complessivo al netto del ribasso di asta di £. 32.270.309;

Esaminato, altresì, il Certificato di Pagamento emesso dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che il credito dell'Impresa relativo allo stato finale ammonta complessivamente a £. 3.340.894;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori di ampliamento della Scuola Materna sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta BACCI ALDO e determina il Credito liquido dell'impresa in £. 5.320.075, di cui £. 5.215.760 netto + £.104.315 per I.V.A. 2%;

Vista la fattura n° 23 del 10/10/1982 all'uopo emessa dalla Ditta BACCI ALDO per l'importo complessivo di £. 5.320.075, di cui £. 5.215.760 nette + £. 104.315 per I.V.A. 2% debitamente vistata dal Tecnico Comunale e dal Sindaco per la liquidazione;

Ritenuto di dover approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di ampliamento della Scuola Materna, nonché procedere nelle contempo, alla liquidazione dell'importo relativo al 2° Stato d'avanzamento alla Ditta appaltatrice;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare, come il presente atto approva, lo Stato Finale dei Lavori di ampliamento della Scuola Materna appaltati alla Ditta BACCI ALDO, eseguiti a tutto il 1° settembre 1982, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bartolucci Fabio, allegato in copia, ammontante complessivamente a lire 32.270.309;
- 3) di approvare il Certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bartolucci Fabio ed allegato in copia relativo allo stato finale per un importo complessivo di £. 3.340.894;

- 4) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Ampliamento della Scuola Materna eseguiti dalla Ditta BACCI ALDO, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bartolucci Fabio, dal quale risulta il credito dell'Impresa ammontante complessivamente a f. 5.320.075, di cui f. 5.215.760 nette + f. 104.315 per I.V.A. 2%;
- 5) di liquidare e pagare alla Ditta BACCI ALDO l'importo complessivo di f. 5.320.075 di cui f. 5.215.760 nette e f. 104.315 per I.V.A. 2% come da Certificato di Regolare Esecuzione e relativa fattura n° 23 del 10/10/1982 emessa dalla Ditta BACCI ALDO, a saldo dei lavori di Ampliamento della Scuola Materna;
- 6) Di imputare detta spesa complessiva di f. 5.320.075 al R.P. Cap. 1180 "Costruzione, ampliamento, completamento, etc... edifici ed impianti per le Scuole Materne" Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 1982.