

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED PIAZZA DOMENICO RICCI
--

CUP: H77H20001200001**CIG:** 8490149498**- AGGIUDICATARIO:** "Paladini Marcello srl", via Canegge n. 3, 60031 Castelplanio (AN)**- CONTRATTO:** prot. n. 4586 del 09.11.2020

· Importo contrattuale. € 13.868,76 + iva 10% =

- Lavori a base d'asta € 16.303,36

- Ribasso - € 2.934,66

Importo Netto lavori € 13.368,70

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**Progetto originario**

Il progetto è stato redatto a cura del Per. Ind. Lorenzo Ceccacci, ed è stato approvato con delibera di G.C. n°77 in data 27/10/2020 per un importo complessivo di Euro 19.329,89 così ripartito:

A) Somme per lavori Euro 16.803,36

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) spese tecniche: Euro 693,00

2) I.V.A. 22% su spese tecniche: Euro 152,50

3) I.V.A. 10% su lavori: Euro 1.680,34

4) Arrotondamento : Euro 0,69

Sommano (B) Euro 2.526,53

Totale Euro 19.329,89

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con DM 02/07/2020 - Art. 30 /04/20 nr.3419

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio del miglior ribasso è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Paladini Marcello srl che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta di 2.934,66 e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 13.368,70

Cauzione

Ai sensi dell'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 2.496,38 mediante polizza fidejussoria n. 174497917 prestata dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI.

Contratto

Il contratto è stato stipulato con determina ufficio tecnico n.107 del 03/11/2020

Perizie suppletive e di variante

Non è stato necessario eseguire perizie suppletive e di variante



Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 19.329,89 di cui Euro 16.303,36 quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli oneri per la sicurezza):

A) Somme per lavori Euro 16.803,36

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) spese tecniche: Euro 693,00

2) I.V.A. 22% su spese tecniche: Euro 152,50

3) I.V.A. 10% su lavori: Euro 1.680,34

4) Arrotondamento : Euro 0,69

Sommano (B) Euro 2.526,53

Totale Euro 19.329,89

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 12/11/2020 Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 11/01/2021;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi con verbale in data 09/01/2021 a causa di un ritardo della consegna del materiale per cause di forza maggiore dovute all'emergenza pandemica "Coronavirus covid-19" e sono stati ripresi in data 23/02/2021;

Concessione di proroghe

Non sono state necessarie proroghe;

Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 24/02/2021;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/02/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato (ufficializzata dalla ditta Paladini Marcello in data 29/03/2021 tramite PEC al Comune di San Marcello).

Penali per ritardo

Non è stato necessario applicare penali per ritardi nell'esecuzione delle opere.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto non ha emesso ordini di servizio;

Lavori in economia

Non sono stati eseguiti lavori in economia

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 13.798,29 a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:


1) 1° certificato di pagamento in data 03/05/2021 Euro 13.798,29 +IVA

Totale Euro 13.798,299 + IVA

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 69,34 + IVA

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 05/05/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:



1. A) Importo dei lavori eseguiti: Euro 13.367,63
B) Somme per la sicurezza: Euro 500,00.
Sommano Euro 13.867,63
2. D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
 - 1) 1° certificato di pagamento in data 03/05/2021 Euro 13.798,29 +IVA
Sommano deduzioni Euro 13.798,29

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 69,34

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 13.868,70
 - Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 13.867,34
- Minore spesa: Euro 1,36.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario
Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 2021, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Per. Ind. Lorenzo Ceccacci, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Geom. Marco Rossini, Responsabile del procedimento;

Sig. Paladini Simone, delegato dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: efficientamento energetico nuovo impianto di pubblica illuminazione a LED Piazza Domenico Ricci nel Comune di San Paolo di Jesi


Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni: Controllo qualitativo e consistenza delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Per. Ind. Lorenzo Ceccacci Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Paladini Marcello srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 13.867,34;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 1,36;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL



n°95050881/04 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di efficientamento energetico nuovo impianto di pubblica illuminazione a Led Piazza Domenico Ricci appaltati dall' Impresa Pladini Marcello srl con sede in Castelplanio via Cannegge n.3 cap.60031

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 13.867,63
2. B) Pagamenti :certificato di pagamento in data 03/05/2021 Euro 13.798,29 +IVA
3. C) Detrazioni del 0,5% per ritenuta infortuni 69,34 sul 1° SAL

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 69,34
(diconsi Euro sessantanove/34)

che possono essere corrisposte all'Impresa Paladini Marcello Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di San Paolo di Jesi, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

San Paolo di Jesi li 05/05/2021

Il Direttore dei Lavori Per. Ind. Lorenzo Ceccacci



il Responsabile del procedimento Geom. Marco Rossini.