

Dott. Ing. Angelo BARTOLINI
BARTOLINI INGEGNERI ASSOCIATI
Via Ancona n° 8, 60035 Jesi (AN)

Comune di SAN PAOLO DI JESI
Protocollo N° 6261
Data 29 NOV. 2022
Cat. VI Clas. 5 Fasc.

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
- Provincia di Ancona -

LAVORI: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC NELLA SCUOLA LUIGI SCUPPA IN SAN PAOLO DI JESI – P.ZZA D. RICCI - 60038 SAN PAOLO DI JESI ". CUP H76G210011600006 - CIG 9144701DFB

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI, Piazza Domenico Ricci 1 – 60038 San Paolo di Jesi (AN)

R.U.P. : Geom. Marco Rossini

APPALTATORE : ROCCHEGGIANI SPA, Via 1° Maggio, 10, 60021 Camerano (AN)
C.F. e P.IVA 00117500421

CONTRATTO: Determina area tecnica n. 104 in data 29/07/2022 , Affidamento diretto in data 29.07.2022 con protocollo 3957 per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 39.944,73 di cui oneri della sicurezza pari ad Euro 844,42 oltre IVA , al netto del ribasso d'asta offerto del 0,13 %

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Premesso

che il Progetto principale è stato redatto da progettista da Ing. Angelo Bartolini incaricato con Determina N. 105 del Reg. Data 18-11-21 ed approvato con determinazione n. 42 del 30.03.2022. Determinazione nr. 81 del 06.06.2022, con la quale è stato determinato di aggiudicare in via definitiva alla ditta Roccheggiani spa, Determinazione Originale Area Tecnica N. 104 del Reg. del 29-07-22 con la quale si procedeva con l'aggiudicazione definitiva efficace, in favore della ditta Roccheggiani s.p.a. , Contratto come da contratto 29.07.2022 protocollo 3957 , Codice CUP: H76G21001600006 , Codice CIG: 9144701DFB
L'importo contrattuale
importo contrattuale di € 39.944,73 di cui € 844,42 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI			
Ing. BARTOLINI ANGELO		BRT NGL 79H12 E388B	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
JESI		ANCONA	12/06/1979
nato/a a		provincia	il
INGEGNERI		ANCONA	A2683
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
VIA ANCONA, 8		60035	JESI
con studio in (indirizzo)		cap	comune
			prov.

60035 JESI (AN) – via Ancona n. 8 – tel. – fax 0731.207073
e-mail: bartolini.ingegneri@gmail.com ; angelo.bartolini@ingpec.eu

Dott. Ing. Angelo BARTOLINI
BARTOLINI INGEGNERI ASSOCIATI
Via Ancona n° 8, 60035 Jesi (AN)

0731 207073	0731 207073	angelo.bartolini@ingpec.eu
telefono	fax	posta elettronica certificata

PROGETTISTA

Ing. BARTOLINI ANGELO		BRT NGL 79H12 E388B	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
JESI		ANCONA	12/06/1979
nato/a a		provincia	il
INGEGNERI		ANCONA	A2683
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
VIA ANCONA, 8		60035	JESI ANCONA
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0731 207073	0731 207073	angelo.bartolini@ingpec.eu	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

ROCCHEGGIANI SPA		00117500421	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
ROCCHEGGIANI MARCO		ANCONA	10.01.1963
legale rappresentante		nato/a a	il
VIA PRIMO MAGGIO, 10		60021	CAMERANO ANCONA
sede legale in via		cap	comune prov.
0731 7300023		roccheggianispa@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

60035 JESI (AN) – via Ancona n. 8 – tel. – fax 0731.207073
e-mail: bartolini.ingegneri@gmail.com ; angelo.bartolini@ingpec.eu

si allega Quadro Economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. IMPORTO LAVORI		
A01. Importo lavori VMC	€	35.805,39
A02. Importo lavori elettrico	€	4.190,24
TOTALE IMPORTO LAVORI.....	€	<u>39.995,63</u>
Importo Oneri sicurezza	€	844,42
Importo Lavori al netto oneri Sicurezza	€	39.151,21
Importo incidenza costo manodopera	€	4.932,28
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01. IVA 10% su importo lavori	€	3.999,56
B02. Competenze tecniche per progettazioni, opere impiantistiche		
Direzione Lavori	€	4.008,01
B03. contrib. prev.li 4% + IVA 22% su voci B02	€	1.077,35
B04. Imprevisti ed arrotondamenti	€	<u>914,44</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>10.004,37</u>
TOTALE GENERALE A+B.....	€	50.000,00
=====		

l'importo complessivo offerto di euro 39.944,73 di cui 844,42 oneri sicurezza oltre IVA, al netto del ribasso d'asta offerto del - 0,13 % sull'importo di progetto

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **02/08/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **16** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **31/08/2022** .
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di **dell'0,1%** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

- Come da richiesta proroga da parte dell' impresa per contingente situazione di difficoltà incontrate nel mercato di approvvigionamento materiali e come da recepimento Decreto n. 70 del 12.08.2022 / DDS 70/ESOS/2022 è stata concessa proroga termine lavori al 31.10.2022

- **Ordini di servizio:**
n.1 del 29/08/2022 per riduzione e/o rimodulazione di alcune lavorazioni
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori subirono le seguenti:
1) sospensione dal 10/08/2022
2) ripresa al 17/10/2022
- **Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 25/10/2022
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 25/10/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 28/10/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

appalto originario	
TOTALE LAVORI euro (al netto RIBASSO)	€ 39.943,64
Ritenute infortuni 0.5 % di € 39.943,64	€ 199,72
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro (al netto ritenute)	€ 39.743,92
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	

<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. del	€ 0
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 0
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 39.943,64

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Angelo Bartolini /Direttore dei lavori) il giorno **28/10/2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i necessari controlli e misurazioni per determinare le quantità eseguite rispetto al contratto originario.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Angelo Bartolini

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa ROCCHEGGIANI SPA S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa presso INAIL di ANCONA;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di **€ 39.943,64** per l'incarico originario

Dott. Ing. Angelo BARTOLINI
BARTOLINI INGEGNERI ASSOCIATI
Via Ancona n° 8, 60035 Jesi (AN)

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **ROCCHEGIANI S.P.A.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto complessivo pari ad Euro **€ 39.743,92 e ritenute pari a € 199,72**

che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata, di importo pari ad Euro **39.943,64 + IVA 10%**

€ 39.743,92 + 10% iva € 3.974,39 = 43.718,31 € ;

€ 199,72 + 10% iva € 19,97 = 219,69 € ;


SOMMANO 43.718,31 € + 219,69 € = 43.938,00 €.

JESI lì, 28 ottobre 2022

ROCCHEGIANI SPA

Roccheggiani spa

Via 1° Maggio, 10
60021 CAMERANO (AN)
Partita IVA 00117500421



(Ing. Angelo Bartolini)